

Hạng mục thi công công trình: Lắp đặt cáp ngầm trên các tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Thiệu, Hoàng Thị Loan; Địa điểm: Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 343/GP-SGTVT ngày 11/5/2018 do Sở Giao thông vận tải cấp; cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 35 Phan Đình Phùng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại liên lạc: 02363.221.601.

2. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Anh Phương.

- Địa chỉ: Thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng

- Điện thoại liên lạc: 0236.2212629 - 0906.555790

3. Nội dung thi công:

- Trên đường Điện Biên Phủ: Tổ chức thi công lắp đặt 143m cáp ngầm cấp ngầm trên vỉa hè

vị trí trục c số nhà 468 dọc theo vỉa hè về phía cửa ngõ t Ngã ba Huân dọc trục c số nhà 488; Tim tuyến cáp quang trên vỉa hè cách mép ngoài bó vỉa t (5,0-5,5)m. Dọc theo tuyến cáp quang bố trí 02 hố ga kích thước (1,2x1,2)m phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng sau này.

- Trên đường Nguyễn Tri Phương:

+ Lắp đặt 83m mương cáp quang (loại 03 ống D100) tại trục Kios Cai Lang 2 hiện trên vỉa hè phía Công viên 29/3 (đi đến UBND phường Chính Gián) dọc theo vỉa hè về phía đường Địa phương Biên Hòa vỉa hè dài 55m, sau đó băng qua đường trục c Siêu thị Phan Khang vỉa hè dài 28m (riêng hố ga và đo đạc lắp đặt cáp quang đưa vào tại RMU Nguyễn Tri Phương bên vỉa hè phía nhà dân chờ được phép thi công khi có thông tin từ ban quản lý vỉa hè Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Tim tuyến cáp quang trên vỉa hè cách mép ngoài bó vỉa t (3,0-3,5)m. Dọc theo tuyến cáp quang bố trí 03 hố ga kích thước (1,2x1,2)m;

+ Tại khu vực nút giao Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Văn Linh: Lắp đặt 66m cáp quang (loại 03 ống D100) trên vỉa hè tại trục BTLT hiện trên số 34 (trục c Cửa hàng FPT Shop) dọc theo vỉa hè về phía Sân bay quốc tế Đà Nẵng; Tim tuyến cáp quang trên vỉa hè cách mép ngoài bó vỉa t (4,0-4,5)m. Dọc theo tuyến cáp quang bố trí 01 hố ga kích thước (1,2x1,2)m;

+ Lắp đặt 25m mương cáp quang (loại 03 ống D100) tại trục bên áp Trùng Dương hiện trên vỉa hè phía Công viên 29/3 (đi đến Cửa hàng điện máy Chín Lùn) dọc theo vỉa hè về phía đường Nguyễn Văn Linh; Tim tuyến cáp quang trên vỉa hè cách mép ngoài bó vỉa t (4,0-4,5)m. Dọc theo tuyến cáp quang bố trí 02 hố ga kích thước (1,2x1,2)m.

- Trên đường Hoàng Thụ Loan: Lắp đặt 270m mương cáp quang (loại 03 ống D100) tại vị trí vỉa hè phía nhà dân thu hẹp nút giao cửa kênh Km0+842.95 (đi đến Thi trấn Vĩnh Bình) dọc theo vỉa hè về phía cửa ngõ t Ngã ba Huân; Tim tuyến cáp quang trên vỉa hè cách mép ngoài bó vỉa t (0,5-1,0)m. Dọc theo tuyến cáp quang bố trí 07 hố ga kích thước (1,2x1,2)m.4. Thời gian thi công: từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/6/2018.

P. QLKCHTGT